УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Qashqadaryo Qurilish Invest»

_____ Ш. Назаров
«____» _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Аренда автокрана 25 т с машинистом на 3 месяца (66 смен), г. Карши

1. Общие сведения

Заказчик: Qashqadaryo Qurilish Invest, г. Карши.

Предмет: аренда автомобильного крана грузоподъёмностью 25 т с машинистом (услуги по управлению и технической эксплуатации) для строительства 9-этажного каркасно-панельного жилого дома.

Место оказания услуг: строительная площадка в г. Карши. Период — 3 месяца с даты подписания договора, объём — 66 смен продолжительностью 8 часов.

2. Характер работ

Монтаж сборных железобетонных элементов массой до 6,5 т (плиты перекрытия, лестничные марши, перемычки) на высоте до 30 м при вылете до 14 м.

Подача арматуры, опалубки, кирпича на поддонах и прочих материалов на этажи, разгрузка автотранспорта.

Работа ведётся по суточному графику, согласованному с прорабом заказчика; смена — с 08:00 до 17:00 с часовым перерывом.

3. Требования к технике

Автокран КС-55713, XCMG QY25K5, Zoomlion ZTC250 или эквивалент, год выпуска не ранее 2015, общее техническое состояние — исправное, без течей рабочих жидкостей.

Максимальная грузоподъёмность не менее 25 т, длина основной стрелы не менее 28 м, наличие гуська длиной не менее 8 м.

Исправные приборы безопасности: ограничитель грузоподъёмности с регистратором параметров, концевые выключатели, звуковой сигнал, освещение для работы в тёмное время.

Комплект грузозахватных приспособлений: четырёхветвевой строп 10 т, текстильные стропы, траверса для плит перекрытия, тара для штучных грузов.

4. Требования к персоналу и безопасности

Машинист с удостоверением машиниста крана и стажем не менее 3 лет, прошедший медосмотр и инструктаж по охране труда на объекте.

Кран имеет действующее техническое освидетельствование и зарегистрирован в органах промышленной безопасности; страхование ответственности владельца опасного объекта.

Работы выполняются по проекту производства работ заказчика; ответственность за

безопасную эксплуатацию крана несёт арендодатель.

5. Учёт и приёмка

Учёт отработанного времени — по путевым листам и сменным рапортам, ежедневно подписываемым прорабом заказчика.

Работа сверх 8 часов выполняется по письменной заявке заказчика и оплачивается по ставке машино-часа.

Простой по вине арендодателя не оплачивается; при поломке арендодатель заменяет кран равноценным не позднее 24 часов.

6. Состав цены

Цена смены включает работу крана и машиниста, топливо, ГСМ, техническое обслуживание, ремонт, страхование, мобилизацию и демобилизацию крана, а также НДС 12 %.

Цена смены фиксируется на весь срок договора и не подлежит индексации при изменении стоимости топлива.

7. Порядок оплаты

Ежемесячно, в течение 10 банковских дней после подписания акта выполненных работ и счёта-фактуры за фактически отработанные смены. Аванс не предусмотрен.

8. Требования к участникам

Кран в собственности или долгосрочной аренде участника; опыт работы на строительстве многоэтажных зданий; наличие резервной техники или договорённости о её предоставлении.

Приложение. Номенклатура и объёмы

№	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1	Аренда автокрана 25 т с машинистом	стрела не менее 28 м, гусёк, смена 8 ч, топливо и ГСМ включены	смена	66
2	Сверхурочная работа крана с машинистом	по письменной заявке заказчика	маш.-ч	30
3	Мобилизация и демобилизация крана	доставка на объект в г. Карши и вывоз	рейс	2

Ответственный представитель заказчика: _____ Ш. Назаров